



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

DATA DE ATUALIZAÇÃO:  
27/06/2023

## RELATÓRIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO	R\$ VALOR TOTAL	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO OBRA	DATA PREVISÃO DE CONCLUSÃO	R\$ VALOR TOTAL PAGO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS DA OBRA	OBSERVAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS		
								MOTIVO	RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA RETOMADA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO LAGOA GRANDE	R\$ 143.734,42	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/04/2023	18/10/2023	R\$ -	0%	PARALISADA	AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI	22/07/2023
CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA	R\$ 219.221,46	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	31/05/2022	15/05/2023	R\$ 219.221,46	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE – PALHA DO ALHO	R\$ 480.604,00	JRJ CONSTRUÇÕES LTDA	N/A	N/A	R\$ -	0%	A INICIAR	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO-2ª ETAPA e POVOADO FAZENDINHA-RUA DE ZÉ ROSA	R\$ 279.048,71	VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/12/2021	23/06/2022	R\$ 279.048,71	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POVOADO MATA DO CIPÓ	R\$ 286.500,00	CONSTRUTORA MCM	N/A	N/A	R\$ -	0%	A INICIAR	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO SABINÓPOLIS	R\$ 369.135,20	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	10/01/2022	31/12/2023	R\$ 65.440,73	18%	EM ANDAMENTO	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE-RUA REINALDO	R\$ 429.750,00	JRJ CONSTRUÇÕES LTDA	12/05/2022	31/12/2023	R\$ 215.211,36	50%	EM ANDAMENTO	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO FAZENDINHA	R\$ 603.809,52	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	15/12/2020	31/12/2021	R\$ 595.288,87	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SIRIRI/SE	R\$ 768.199,23	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	15/12/2020	31/12/2023	R\$ 418.239,59	89%	EM ANDAMENTO	N/A	N/A	N/A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	R\$ 384.324,31	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	14/08/2020	31/12/2022	R\$ 384.324,31	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POV. CASTANHAL	R\$ 222.943,53	R & S SERVIÇOS GERAIS LTDA / VALE COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13/08/2020	30/11/2022	R\$ 222.943,53	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POV MATA DO CIPÓ	R\$ 222.857,14	D & C CONSTRUÇÕES LTDA	15/04/2020	30/01/2021	R\$ 222.943,53	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO CASTANHAL	R\$ 255.740,00	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	30/05/2019	17/09/2020	R\$ 222.905,52	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE	R\$ 493.100,00	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	30/05/2019	17/09/2020	R\$ 424.649,91	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO	R\$ 245.850,00	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	30/05/2019	17/09/2020	R\$ 216.903,47	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: RUA DA PAZ e CONJ KIRIRIS	R\$ 245.850,00	ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	16/03/2017	28/08/2018	R\$ 237.955,06	100%	CONCLUÍDA	N/A	N/A	N/A