



- **OBRAS 2024**
- **CONVÊNIOS FEDERAIS e ESTADUAIS: EM EXECUÇÃO, EM ELABORAÇÃO e CONCLUÍDAS**

	CONTRATO/ SICONV	ÚLTIMA MEDIÇÃO	ANO	% DE OBRA/ VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR/ LIBERAÇÃO/ CONTRA	SITUAÇÃO/ PENDÊNCIA	DATA DE CONCLUSÃO/PRE VISÃO
1.	SEDURBI		2024	0,00 31/12/2024	PRAÇA MANOEL CARDOSO	344.933,87	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS	
2.	SEDURBI		2024	0,00 31/12/2024	CAMPO DE FUTEBOL	2.509.049,28	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS	
3.	SEDURBI		2024	0,00 31/12/2024	CEMITÉRIO MUNICIPAL	400.000,00	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS	
4.	SEDURBI		2024	0,00 31/12/2024	PRAÇA DA LAGOA GRANDE	24.999,81	_ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS e MEMORIAIS	
5.	SEDURBI	_EM EXECUÇÃO	2023	0,00 31/12/2024	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	180.000,00 0,00% 240.000,00	_EM EXECUÇÃO	_EM EXECUÇÃO
6.	SEFAZ	05/02/2024 FINALIZADO	2023	100,00% 31/05/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO LAGOA GRANDE	143.734,42 100,00% 43.734,42	_CONCLUÍDA	05/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
CNPJ: 13.110.408/0001-68
PRAÇA DR. MARIO PINOTT, S/N, CENTRO SIRIRI SE



7.	FUNDEB MDE	09/02/2023 FINALIZADO	2022	100,00% 31/05/2023	CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA	219.221,46 100,00% 43.734,42	_CONCLUÍDA	09/02/2023
8.	25960/2021 915811/2021	_EM EXECUÇÃO	2021	0,00 31/12/2025	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE – PALHA DO ALHO	480.604,00 90,00% 500,00	_EM EXECUÇÃO	PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024
9.	SEDURBI SEFAZ	30/06/2022 FINALIZADO	2021	100,00% 15/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO-2ª ETAPA e POVOADO FAZENDINHA- RUA DE ZÉ ROSA	279.048,71 100,00%	_CONCLUÍDA	30/06/2022
10.	01063312-30 001808/2019 886733/2019	_EM EXECUÇÃO	2019	0,00 31/12/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POVOADO MATA DO CIPÓ	286.500,00 0,00% 300,00	_EM EXECUÇÃO	PREVISÃO CONCLUSÃO: 12/2024
11.	01064387-20 001014/2019 884918/2019	20/10/2023 FINALIZADO	2019	100,00% 31/12/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO SABINÓPOLIS	286.500,00 0,00% 300,00	CONCLUÍDA	20/10/2023
12.	01064173-85 001046/2019 885766/2019	28/03/2024 FINALIZADO	2019	100,00% 30/06/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE-RUA REINALDO	429.750,00 0,00% 450,00	CONCLUÍDA	28/03/2024
13.	01061384-21 054372/2018 879823/2018	15/10/2021 FINALIZADO	2018	100,00% 31/12/2021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO FAZENDINHA	603.809,52 603.809,52 700,00	CONCLUÍDA	15/10/2021
14.	01059496-61 048879/2018 873183/2018	31/06/2023 FINALIZADO	2018	59,32% 24/08/2022 294.568,76	ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SIRIRI/SE	768.199,23 768.199,23 780,00	CONCLUÍDA	31/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
CNPJ: 13.110.408/0001-68
PRAÇA DR. MARIO PINOTT, S/N, CENTRO SIRIRI SE



15.	01056431-67 036320/2018 873395/2018	14/04/2023 FINALIZADO	2018	100,00% 30/11/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	287.363,81 100% 350,88	CONCLUÍDA	14/04/2023
16.	01058158-96 036484/2018 873740/2018	14/04/2023 FINALIZADO	2018	100,00% 30/11/2022	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRIRI: POV. CASTANHAL	211.790,02 100% 300,00	CONCLUÍDA	14/04/2023
17.	01056005-46 035005/2018 872127/2018	23/02/2021 FINALIZADO	2018	100,00% 15/08/2021	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POV MATA DO CIPÓ	222.857,14 100% 1.142,86	CONCLUÍDA	23/02/2021
18.	01042238-09 024019/2017	20/03/2020 FINALIZADO	2017	100,00% 21/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO CASTANHAL	255.740,00 100% 260,00	CONCLUÍDA	20/03/2020
19.	01039062-14 016536/2017	20/03/2020 FINALIZADO	2017	100,00% 21/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO LAGOA GRANDE	493.100,00 100% 6.900,00	CONCLUÍDA	20/03/2020
20.	01040927-09 016547/2017	20/03/2020 FINALIZADO	2017	100,00% 21/09/2022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: POVOADO COQUEIRO	245.850,00 100% 4.150,00	CONCLUÍDA	20/03/2020
21.	01045847-54 028797/2017	28/05/2019 FINALIZADO	2017	100,00% 30/12/2022	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	258.248,25 100% 500,00	CONCLUÍDA	28/05/2019
22.	01024973-65 030951/2015	29/08/2018 FINALIZADO	2015	100,00% 30/12/2019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: RUA DA PAZ e CONJ KIRIRIS	245.850,00 100% 4.150,00	CONCLUÍDA	29/08/2018

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil-CREA 2709921057

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI
CNPJ: 13.110.408/0001-68
PRAÇA DR. MARIO PINOTT, S/N, CENTRO SIRIRI SE